

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA POSTO DE SAÚDE KENNEDY

Local: Rua Barrão do Rio Branco-Sarandi/RS

Área: 190,0 m²

Data: 31 de julho de 2017.

BDI: 29%

Item	SERVIÇOS	(%)	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INFRAESTRUTURA INSTALAÇÕES	4,44	5.441,10	100,00	5.441,10		0,00		0,00		0,00
2	HIDROSSANITÁRIAS	2,43	2.972,89	100,00	2.972,89		0,00		0,00		0,00
3	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	5,11	6.258,39	100,00	6.258,39		0,00		0,00		0,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,12	1.367,84	100,00	1.367,84		0,00		0,00		0,00
5	ESQUADRIAS	19,88	24.364,70		0,00	100,00	24.364,70		0,00		0,00
6	VIDROS	5,65	6.924,23		0,00	100,00	6.924,23		0,00		0,00
7	LIMPEZA DE OBRA INSTALAÇÕES	0,94	1.157,82		0,00		0,00	100,00	1.157,82		0,00
8	COBERTURA	18,96	23.245,20		0,00		0,00	100,00	23.245,20		0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,79	966,60		0,00		0,00	100,00	966,60		0,00
10	ESTRUTURA	5,23	6.412,85		0,00		0,00	100,00	6.412,85		0,00
11	ALVENARIA	2,32	2.847,15		0,00		0,00		0,00	100,00	2.847,15
12	REDE LOGICA (DADOS E VOZ)	0,70	860,00		0,00		0,00		0,00	100,00	860,00
13	PINTURA	8,49	10.402,57		0,00		0,00		0,00	100,00	10.402,57
14	PISO	23,95	29.364,02		0,00		0,00		0,00	100,00	29.364,02
TOTAL	Simplex	100,00	122.585,36	13,08	16.040,22	25,52	31.288,93	25,93	31.782,47	35,46	43.473,74
	Acumulado			13,08	16.040,22	38,61	47.329,15	64,54	79.111,62	100,00	122.585,36

Sarandi, 31 de julho de 2017

JÚNIOR VALMOR DE CARLI
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

LEONIR CARDOZO
Prefeito Municipal