

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: CONCLUSÃO GINÁSIO IGREJA LUTERANA

Local: Rua João Tesser-Bairro Maria-Sarandi/RS

Área: 457,76 m²

Data: 05 de maio de 2017.

BDI:

28,82%

Item	SERVIÇOS	(% )	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,19	208,07	100,00	208,07	0,00	0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	4,58	5.129,01	100,00	5.129,01	0,00	0,00		0,00		0,00
3	SUPRA ESTRUTURA	5,89	6.600,49	100,00	6.600,49		0,00		0,00		0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERT	7,57	8.476,29	100,00	8.476,29		0,00		0,00		0,00
5	ALVENARIA	24,12	27.008,76		0,00	100,00	27.008,76		0,00		0,00
6	PISO	39,24	43.943,94		0,00	50,00	21.971,97	50,00	21.971,97		0,00
7	HIDROSSANITÁRIO	11,23	12.572,76		0,00		0,00	50,00	6.286,38	50,00	6.286,38
8	ELÉTRICO	4,51	5.050,08		0,00		0,00		0,00	100,00	5.050,08
9	EQUIPAMENTOS	1,63	1.819,65		0,00		0,00		0,00	100,00	1.819,65
10	LIMPEZA FINAL	1,04	1.167,29		0,00		0,00		0,00	100,00	1.167,29
TOTAL	Simplex	100,00	111.976,34	18,23	20.413,86	43,74	48.980,73	25,24	28.258,35	12,79	14.323,40
	Acumulado			18,23	20.413,86	61,97	69.394,59	87,21	97.652,94	100,00	111.976,34

Sarandi,05 de maio de 2017

JÚNIOR VALMOR DE CARLI  
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

LEONIR CARDOZO  
Prefeito Municipal de Sarandi-RS