

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Pavimentação asfáltica nas ruas do município de Sarandi-RS.																		
ÍTEM	LOGRADOURO	VALOR (R\$)	EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2)	VALOR UNITÁRIO (R\$/m2)	CRONOGRAMA											
							1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	Rua Barão do Rio Branco - segmento 01	R\$ 49.138,85	122,00	14,00	1.708,00	28,77	100,00%											
							R\$ 49.138,85											
02	Rua Barão do Rio Branco - segmento 02	R\$ 146.382,23	467,50	14,00	6.545,00	22,37	15,00%	60,00%	100,00%									
							R\$ 21.957,33	R\$ 65.872,00	R\$ 58.552,89									
03	Rua Barão do Rio Branco - segmento 03	R\$ 151.053,75	422,00	14,00	5.908,00	25,57			55,00%	100,00%								
									R\$ 15.105,38	R\$ 67.974,19	R\$ 67.974,19							
04	Rua Pietro Cescon - (Segmento 01)	R\$ 137.347,12	341,00	14,00	4.774,00	28,77					50,00%	100,00%						
											R\$ 68.673,56	R\$ 68.673,56						
05	Rua João Piccini	R\$ 69.953,13	192,00	14,25	2.736,00	25,57						100,00%						
													R\$ 69.953,13					
06	Rua Márcilio Dias	R\$ 52.180,72	238,00	8,58	2.040,90	25,57							100,00%					
													R\$ 52.180,72					
07	Rua Angelo Pedro Canova	R\$ 46.226,34	226,00	8,00	1.808,00	25,57							35,00%	100,00%				
													R\$ 16.179,22	R\$ 30.047,12				
08	Rua Otavio Ribeiro	R\$ 166.445,49	465,00	14,00	6.510,00	25,57								20,00%	60,00%	100,00%		
														R\$ 33.289,10	R\$ 66.578,20	R\$ 66.578,20		
TOTAIS GERAL	MENSAL	R\$ 818.727,63	2.473,50		32.029,90	25,56	R\$ 71.096,18	R\$ 65.872,00	R\$ 73.658,27	R\$ 67.974,19	R\$ 67.974,19	R\$ 68.673,56	R\$ 68.673,56	R\$ 69.953,13	R\$ 68.359,94	R\$ 63.336,22	R\$ 66.578,20	R\$ 66.578,20
							8,68%	8,05%	9,00%	8,30%	8,30%	8,39%	8,39%	8,54%	8,35%	7,74%	8,13%	8,13%
							R\$ 71.096,18	R\$ 136.968,19	R\$ 210.626,46	R\$ 278.600,64	R\$ 346.574,83	R\$ 415.248,39	R\$ 483.921,95	R\$ 553.875,08	R\$ 622.235,02	R\$ 685.571,24	R\$ 752.149,43	R\$ 818.727,63
	ACUMULADO						8,68%	16,73%	25,73%	34,03%	42,33%	50,72%	59,11%	67,65%	76,00%	83,74%	91,87%	100,00%

Sarandi-RS, 04 de julho de 2016.

NORTON FACCEIDA
Arquiteto e Urbanista - CAU-RS A45025-1