

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: GINÁSIO BALÃO MÁGICO  
 Local: Rua Marcilio Dias-Sarandi/RS  
 Área: 130,0 m²  
 Data: 10 de junho de 2016.

BDI: 25%

Item	SERVIÇOS	(% )	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1° mês		2° mês		3° mês		4° mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,62	890,01	100,00	890,01	0,00	0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	9,29	13.432,75	100,00	13.432,75	0,00	0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA/COBERTURA METÁLICA	17,37	25.101,36	50,00	12.550,68	50,00	12.550,68		0,00		0,00
4	PAREDES	12,64	18.270,71	0,00	0,00	100,00	18.270,71		0,00		0,00
5	REVESTIMENTOS	10,72	15.499,03		0,00		0,00	100,00	15.499,03		0,00
6	ESQUADRIAS	4,57	6.608,01		0,00		0,00	100,00	6.608,01		0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	24,14	34.885,94		0,00		0,00	100,00	34.885,94		0,00
8	BRINQUEDOS/PLAYGROUND	6,24	9.025,00		0,00		0,00		0,00	100,00	9.025,00
9	PINTURA	6,38	9.227,02		0,00		0,00		0,00	100,00	9.227,02
10	ELÉTRICO	1,92	2.778,82		0,00		0,00		0,00	100,00	2.778,82
11	HIDROSSANITÁRIO	5,89	8.510,27		0,00		0,00		0,00	100,00	8.510,27
12	SERVIÇOS FINAIS	0,21	301,60		0,00		0,00		0,00	100,00	301,60
TOTAL	Simplex	100,00	144.530,50	18,59	26.873,44	21,33	30.821,39	39,43	56.992,97	20,65	29.842,70
	Acumulado			18,59	26.873,44	39,92	57.694,83	79,35	114.687,80	100,00	144.530,50

Sarandi, 10 de junho de 2016

JÚNIOR VALMOR DE CARLI  
 Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

PAULO R. VICCARI KASPER  
 Prefeito Municipal