

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E. I DONA RUTH- BAIRRO KENNEDY

Local: RUA BARÃO DO RIO BRANCO-n°101-BAIRRO KENNEDY-SARANDI/RS

Área: 143,35 m²

Data: 04 de janeiro de 2018.

BDI: 28,82%

Item	SERVIÇOS	(%)	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,89	670,88	100,00	670,88	0,00	0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	2,68	2.015,21	100,00	2.015,21	0,00	0,00		0,00		0,00
3	ALVENARIA	19,37	14.566,92	50,00	7.283,46	50,00	7.283,46		0,00		0,00
4	PISO E FORO	24,33	18.292,04		0,00	50,00	9.146,02	50,00	9.146,02		0,00
5	ESQUADRIAS	16,26	12.225,56		0,00		0,00	100,00	12.225,56		0,00
6	COBERTURA	11,75	8.832,53		0,00		0,00		0,00	100,00	8.832,53
7	PINTURA	4,80	3.606,12		0,00		0,00		0,00	100,00	3.606,12
8	HIDROSSANITÁRIO	16,71	12.567,01		0,00		0,00		0,00	100,00	12.567,01
9	ELÉTRICO	2,58	1.942,84		0,00		0,00		0,00	100,00	1.942,84
10	LIMPEZA FINAL	0,63	471,49		0,00		0,00		0,00	100,00	471,49
TOTAL	Simplex	100,00	75.190,60	13,26	9.969,55	21,85	16.429,48	28,42	21.371,58	36,47	27.419,99
	Acumulado			13,26	9.969,55	35,11	26.399,03	63,53	47.770,61	100,00	75.190,60

Sarandi, 04 de janeiro de 2018

JÚNIOR VALMOR DE CARLI
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

GLAUBER KUNZLER
Vice- Prefeito Municipal no cargo de Prefeito Municipal em exercicio