

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA PARQUINHO PADRE LUIZ VIGNA- BAIRRO SANTA GEMA

Local: AVENIDA SANTA GEMA-BAIRRO SANTA GEMA-SARANDI/RS

Área: 80,45 m²

Data: 04 de janeiro de 2018.

BDI: 28,82%

Item	SERVIÇOS	(%)	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,86	376,51	100,00	376,51	0,00	0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	36,04	15.765,79	50,00	7.882,90	50,00	7.882,90		0,00		0,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	27,55	12.048,98		0,00	50,00	6.024,49	50,00	6.024,49		0,00
4	ALVENARIA	1,16	505,76		0,00		0,00	100,00	505,76		0,00
5	COBERTURA	2,19	957,71		0,00		0,00	100,00	957,71		0,00
6	ESQUADRIA	4,80	2.100,01		0,00		0,00	100,00	2.100,01		0,00
7	REVESTIMENTO	8,19	3.583,81		0,00		0,00		0,00	100,00	3.583,81
8	PISO	7,74	3.384,53		0,00		0,00		0,00	100,00	3.384,53
9	GRAMA SINTÉTICA	10,99	4.805,28		0,00		0,00		0,00	100,00	4.805,28
10	LIMPEZA FINAL	0,49	214,00		0,00		0,00		0,00	100,00	214,00
TOTAL	Simplex	100,00	43.742,37	18,88	8.259,41	31,79	13.907,38	21,92	9.587,97	27,41	11.987,62
	Acumulado			18,88	8.259,41	50,68	22.166,79	72,59	31.754,76	100,00	43.742,37

Sarandi, 04 de janeiro de 2018

JÚNIOR VALMOR DE CARLI
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

GLAUBER KUNZLER
Vice- Prefeito Municipal no cargo de Prefeito Municipal em exercicio