



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043.720-44/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BEIRA CAMPO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		MUNICÍPIO / UF SARANDI	LOCALIDADE / ENDEREÇO BEIRA CAMPO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS BEIRA CAMPO				
DATA BASE ago-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BEIRA CAMPO	BDI 1 29,77%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/17	Parcela 1 dez/17	Parcela 2 jan/18	Parcela 3 fev/18	Parcela 4 mar/18	Parcela 5 abr/18	Parcela 6 mai/18	Parcela 7 jun/18	Parcela 8 jul/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				16,47%	20,01%	18,81%	18,60%	15,78%	10,33%		
			Parcela (R\$)	40.601,12	49.310,00	46.355,86	45.842,75	38.901,47	25.457,21		
			Acumulado (%)	16,47%	36,48%	55,29%	73,89%	89,67%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	40.601,12	89.911,12	136.266,98	182.109,73	221.011,20	246.468,41		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	735,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	735,18							
2.	PAVIMENTAÇÃO	157.281,96	Parcela (%)	20,73%	20,73%	19,51%	19,51%	19,52%			
			Acumulado (%)	20,73%	41,46%	60,97%	80,48%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	32.604,55	65.209,10	95.894,81	126.580,52	157.281,96			
3.	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	35.700,03	Parcela (%)	20,34%	20,34%	17,44%	17,44%		24,44%		
			Acumulado (%)	20,34%	40,68%	58,12%	75,56%	75,56%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	7.261,39	14.522,77	20.748,86	26.974,94	26.974,94	35.700,03		
4.	PINTURA DO MEIO-FIO	2.495,25	Parcela (%)						100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,25		
5.	PASSEIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE	48.406,29	Parcela (%)	0,00%	19,51%	19,51%	18,45%	16,94%	25,59%		
			Acumulado (%)	0,00%	19,51%	39,02%	57,47%	74,41%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	9.444,07	18.888,13	27.819,09	36.019,12	48.406,29		
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.849,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,70		

Local
29 de janeiro de 2018
Data

Nome: Vinicius Eduardo Tapparelo
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 226.639
ART/RRT: 9309930