



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040174-11/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	ACÃO / MODALIDADE TURISMO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA AV. BRASIL, NO DISTRITO DO BARREIRINHO NO MUNICÍPIO DE				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SARANDI		MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV BRASIL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO AV BRASIL				
DATA BASE dez-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO AV BRASIL	BDI 1 29,77%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	253.048,32	Parcela (%)	19,98%	19,34%	32,14%	12,80%	15,74%			
			Parcela (R\$)	50.567,53	48.937,50	81.330,90	32.378,71	39.833,68			
			Acumulado (%)	19,98%	39,32%	71,46%	84,26%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	50.567,53	99.505,03	180.835,93	213.214,64	253.048,32			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	705,23	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	705,23							
2.	REPERFILAGEM	146.827,20	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	48.937,51	97.875,01	146.827,20					
3.	CAPEAMENTO	97.145,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.378,71	64.757,42	97.145,85			
4.	SINALIZAÇÃO	7.445,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,25			
5.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	924,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	924,79							

Local _____
09 de fevereiro de 2018
Data _____

Nome: VINICIUS EDUARDO TAPPARELLO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 226.639
ART/RRT: 9473542