



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.005-69/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		MUNICÍPIO / UF SARANDI	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA SETE DE SETEMBRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
DATA BASE nov-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	BDI 1 29,77%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/02/18	Parcela 1 mar/18	Parcela 2 abr/18	Parcela 3 mai/18	Parcela 4 jun/18	Parcela 5 jul/18	Parcela 6 ago/18	Parcela 7 set/18	Parcela 8 out/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	272.242,82	Parcela (%)	23,30%	20,98%	20,97%	15,85%	18,91%			
			Parcela (R\$)	63.436,10	57.103,12	57.080,84	43.147,97	51.474,79			
			Acumulado (%)	23,30%	44,28%	65,24%	81,09%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	63.436,10	120.539,22	177.620,06	220.768,03	272.242,82			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	703,55	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	703,55							
2.	TUBO DE CONCRETO	13.674,64	Parcela (%)			30,24%	35,65%	34,11%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,24%	65,89%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.135,21	9.010,22	13.674,64			
3.	CAIXA COLETORA	6.383,40	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.553,36	4.468,38	6.383,40					
4.	REPERFILAGEM	110.376,21	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	55.188,11	110.376,21						
5.	CAPEAMENTO	127.576,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.030,61	89.303,57	127.576,53			
6.	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	4.006,14	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.006,14							
7.	PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE	4.514,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,59			
8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.022,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,82			
9.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	984,94	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	984,94							

Local _____
15 de fevereiro de 2018
Data _____

Nome: Vinicius Eduardo Tapparelo
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 226.639
ART/RRT: 9458453