



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1043.720-44/2017	Nº SICONV 849420/2017	GIGOV PASSO FUNDO	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI			Município / UF SARANDI	Localidade / Endereço BEIRA CAMPO	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BEIRA CAMPO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra 01/11/2017

Serviços: ▼
Modo de Exibição: ▼

Frete de Obra:

	RUA ANTONIO MARETH - T01	RUA ANTONIO MARETH - T02	RUA SEBASTIÃO DOS SANTOS - T01	RUA SEBASTIÃO DOS SANTOS - T02	RUA SEBASTIÃO DOS SANTOS - T03	RUA VITORINO MAGRO
	50.105,24	50.119,55	46.912,60	46.398,45	47.311,38	5.621,20
	1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-	-
2	735,18	-	-	-	-	-
2	2,50	-	-	-	-	-
3	32.609,76	32.609,76	30.687,48	30.687,48	30.687,48	-
3	656,00	656,00	617,33	617,33	617,33	-
3	656,00	656,00	617,33	617,33	617,33	-
3	656,00	656,00	617,33	617,33	617,33	-
3	656,00	656,00	617,33	617,33	617,33	-
3	656,00	656,00	617,33	617,33	617,33	-
4	6.961,80	6.961,80	6.551,31	6.551,31	6.551,31	2.122,50
4	164,00	164,00	154,33	154,33	154,33	50,00
5	486,59	486,59	457,91	457,91	457,91	148,35
5	49,20	49,20	46,30	46,30	46,30	15,00
6	9.311,90	9.311,90	8.865,19	8.701,75	8.865,19	3.350,35
6	6,62	6,62	6,23	6,17	6,23	2,51
6	9,93	9,93	9,35	9,26	9,35	3,76
6	32,80	32,80	32,43	30,87	32,43	9,64
7	-	749,49	350,72	-	749,49	-
7	-	0,18	0,09	-	0,18	-
7	-	0,55	0,25	-	0,55	-
7	-	6,85	3,25	-	6,85	-

Valor de Investimento: R\$ 246.468,41

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Serviços Preliminares	R\$	735,18
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
3	Evento	Pavimentação	R\$	157.281,96
3	2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.163,99
3	2.2.	CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DE PÓ DE PEDRA	M2	3.163,99
3	2.3.	REJUNTAMENTO PÓ DE PEDRA ESP. 2CM	M2	3.163,99
3	2.4.	COLCHAO DE PÓ DE PEDRA (BASE) ESP. 10CM	M2	3.163,99
3	2.5.	COMPACTAÇÃO DE CALÇMANETO EM PEDRA IRREGULAR	M2	3.163,99
4	Evento	Meio-fio	R\$	35.700,03
4	3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	840,99
5	Evento	Pintura do meio-fio	R\$	2.495,25
5	4.1.	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	252,30
6	Evento	Passeios públicos com acessibilidade	R\$	48.406,29
6	5.1.	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	34,38
6	5.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,58
6	5.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	170,97
7	Evento	Sinalização	R\$	1.849,70
7	6.1.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,45
7	6.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,35
7	6.3.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	16,95

SARANDI, 29 de janeiro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Vinicius Eduardo Tapparello
CREA / CAU: 226.639